



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Major Gercino	APELIDO EMPREENDIMENTO ESCOLA MUNICIPAL DO PINHEIRAL	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19
1.	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO	1.281.371,83	% Período:	13,54%	31,41%	22,49%	21,17%	11,38%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.056,49	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	19.765,13	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	512.308,55	% Período:	26,08%	65,02%	8,89%									
1.4.	ALVENARIA	88.847,91	% Período:		78,12%	21,88%									
1.5.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	136.012,38	% Período:			100,00%									
1.6.	COBERTURA	87.184,14	% Período:			100,00%									
1.7.	INSTALAÇÃO PLUVIAL	31.780,34	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICA	67.720,35	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	37.425,98	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	29.753,75	% Período:				100,00%								
1.11.	FORRO	518,85	% Período:				100,00%								
1.12.	REVESTIMENTOS	75.011,24	% Período:				100,00%								
1.13.	ESQUADRIAS	80.121,28	% Período:					100,00%							
1.14.	PINTURA	41.072,50	% Período:				45,01%	54,99%							
1.15.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INC	5.639,67	% Período:				100,00%								
1.16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	48.153,27	% Período:				10,34%	89,66%							
<b>Total: R\$ 1.281.371,83</b>															
				%:	13,54%	31,41%	22,49%	21,17%	11,38%						
				Repassa:	-	-	-	-	-						
Período:				Contrapartida:	173.448,44	402.526,04	288.200,12	271.317,09	145.880,14						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>173.448,44</b>	<b>402.526,04</b>	<b>288.200,12</b>	<b>271.317,09</b>	<b>145.880,14</b>						
				%:	13,54%	44,95%	67,44%	88,62%	100,00%						
				Repassa:	-	-	-	-	-						
Acumulado:				Contrapartida:	173.448,44	575.974,48	864.174,60	1.135.491,69	1.281.371,83						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>173.448,44</b>	<b>575.974,48</b>	<b>864.174,60</b>	<b>1.135.491,69</b>	<b>1.281.371,83</b>						

Major Gercino/SC  
Local

quarta-feira, 14 de agosto de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: José Carlos Zandoná  
CREA/CAU: 42.499-5/SC  
ART/RRT: