



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

PROJETO: Casa de Convivência dos Idosos

Reforma e Adaptação dos serviços constantes no Processo de Licitação nº 21/2012

LOCAL: Major Gercino / SC

Data: 30/05/2017

Serviço	Valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		Total
		Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.
<b>1. Serviços Iniciais</b>	<b>2.517,91</b>	100,00	2.517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.517,91</b>
<b>2. Cobertura</b>	<b>2.147,18</b>	100,00	2.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.147,18</b>
<b>3. Instalações Hidro-Sanitárias</b>	<b>520,80</b>	100,00	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>520,80</b>
<b>4. Instalações Elétricas</b>	<b>9.898,92</b>	60,00	5.939,35	30,00	2.969,68	10,00	989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.898,92</b>
<b>5. Esquadrias</b>	<b>1.961,68</b>	100,00	1.961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.961,68</b>
<b>6. Pintura</b>	<b>15.136,46</b>	0,00	0,00	40,00	6.054,58	60,00	9.081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.136,46</b>
<b>7. Aparelhos</b>	<b>5.674,36</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.674,36</b>
<b>8. Instalações Preventivo de Incêndio</b>	<b>4.105,27</b>	0,00	0,00	50,00	2.052,64	50,00	2.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.105,27</b>
<b>9. Serviços Complementares</b>	<b>7.112,71</b>	0,00	0,00	80,00	5.690,17	20,00	1.422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.112,71</b>
<b>Total</b>	<b>49.075,29</b>											
<b>Total no mês</b>		26,67	13.086,92	34,166	16.767,06	39,17	19.221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.075,29
<b>Total acumulado</b>		26,67	13.086,92	60,83	29.853,99	100,00	49.075,29	100,00	49.075,29	100,00	49.075,29	49.075,29

Onildo Dalbosco Júnior  
Engº Civil – CREA/SC 34.561-7