



**Obra**  
  
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS PER. RURAL -  
ETAPA 1 - MAJOR GERCINO/SC

**Bancos**  
  
SINAPI - 05/2020 - Santa  
Catarina

**B.D.I.**  
  
20,73%

**Encargos Sociais**  
  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.337,73	100,00% 1.337,73			
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 113.218,03	40,00% 45.287,21	40,00% 45.287,21	20,00% 22.643,61	
3	TERRAPLANAGEM E REFORÇO DE BORDOS	100,00% 54.344,53	60,00% 32.606,72	20,00% 10.868,91	20,00% 10.868,91	
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 513.025,03	10,00% 51.302,50	20,00% 102.605,01	30,00% 153.907,51	40,00% 205.210,01
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 1.483,11				100,00% 1.483,11
Porcentagem			19,1%	23,23%	27,42%	30,24%
Custo			130.534,16	158.761,12	187.420,02	206.693,12
Porcentagem Acumulado			19,1%	42,33%	69,76%	100,0%
Custo Acumulado			130.534,16	289.295,28	476.715,30	683.408,43

Vinícius Feller  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 147.982-3

Florianópolis, 30 de junho de 2020.