



Obra
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ITERERÉ -
MAJOR GERCINO/SC

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Santa
Catarina
SICRO3 - 01/2023 -
Santa Catarina

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 25.599,81	100,00% 25.599,81		
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 76.274,29	40,00% 30.509,72	40,00% 30.509,72	20,00% 15.254,86
3	TERRAPLANAGEM E BASE BICA CORRIDA	100,00% 110.724,61	40,00% 44.289,84	50,00% 55.362,31	10,00% 11.072,46
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	100,00% 226.114,13	20,00% 45.222,83	40,00% 90.445,65	40,00% 90.445,65
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 3.138,91			100,00% 3.138,91
Porcentagem			32,96%	39,9%	27,14%
Custo			145.622,20	176.317,67	119.911,88
Porcentagem Acumulado			32,96%	72,86%	100,0%
Custo Acumulado			145.622,19	321.939,86	441.851,75

DANIEL DEVERLI DE JESUS RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL

FLORIANÓPOLIS, 13 DE JULHO DE 2023