



Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

Obra
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL DO
LOURO - MAJOR GERCINO/SC

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2023 - Santa Catarina

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 15.973,82	100,00% 15.973,82			
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 96.218,75	40,00% 38.487,50	30,00% 28.865,63	20,00% 19.243,75	10,00% 9.621,88
3	TERRAPLANAGEM E BASE BICA CORRIDA	100,00% 59.181,00	40,00% 23.672,40	40,00% 23.672,40	10,00% 5.918,10	10,00% 5.918,10
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	100,00% 284.218,60	10,00% 28.421,86	30,00% 85.265,58	30,00% 85.265,58	30,00% 85.265,58
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 502,09				100,00% 502,09
Porcentagem			23,36%	30,21%	24,21%	22,21%
Custo			106.555,58	137.803,61	110.427,43	101.307,65
Porcentagem Acumulado			23,36%	53,58%	77,79%	100,0%
Custo Acumulado			106.555,58	244.359,18	354.786,61	456.094,26

DANIEL DEVERLI DE JESUS RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL

FLORIANÓPOLIS, 13 DE JULHO DE 2023