ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
" GRANFPOLIS "

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: MAJOR GERCINO		DATA DE CRONOGRAMA:
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DO LOURO	24/05/2019
LOCALIZAÇÃO:	SALTO MAJOR	FOLHA ÚNICA
Data de referência dos custos: 04/2019	**PERIODICIDADE DAS ETAPAS:** mês	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	963,00	100%							963,00	100,00
2	DRENAGEM	31.963,02	20%	95.889,07	60%	31.963,02	20%			159.815,11	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00		36.433,79	15%	36.433,79	15%	170.024,37	70%	242.891,95	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		32.926,02	8,16	132.322,86	32,78	68.396,81	16,94	170.024,37	42,12		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		32.926,02	8,16	165.248,88	40,94	233.645,69	57,88	403.670,06	100,00	**403.670,06**	**100,00**

Engenheiro Vinícius Feller
CREA/SC N° 147982-3
Assessoria de Engenharia